



H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN, PUEBLA  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 CUARTO TRIMESTRE 2021


FISM-DF																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE210402051759	346721	OP-20210223	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE APAPANTILLA, FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE APAPANTILLA, MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA	APAPANTILLA	\$ 1,691,177.36	\$ 1,691,177.36	\$ 1,691,177.36	\$ 1,691,177.36	\$ 1,691,177.36	\$ 1,691,177.36	\$ 1,691,177.36	100%	100%	168	M3	
PUE210402051878	347219	OP-20210224	CONSTRUCCION DE DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE EL CONSUELO, EN LA LOCALIDAD DE TEHALOTLA, MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA	TEHALOTLA	\$ 1,009,929.22	\$ 1,009,929.22	\$ 1,009,929.22	\$ 1,009,929.22	\$ 1,009,929.22	\$ 1,009,929.22	\$ 1,009,929.22	100%	100%	626.6	M2	
PUE210402051920	347402	OP-20210225	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS DENOMINADO "LOS NARANJOS" TRAMO LA GALERA - ARROYO GRANDE. EN LA LOCALIDAD DE EJIDO APAPANTILLA, MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA	EJIDO APAPANTILLA	\$ 360,273.08	\$ 360,273.08	\$ 360,273.08	\$ 360,273.08	\$ 360,273.08	\$ 360,273.08	\$ 360,273.08	100%	100%	748.8	M3	

FORTAMUN-DF																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
TMP_PUE210402053797		OP-20210309	REHABILITACION DEL CAMINO LAZARO CARDENAS - JALPAN CON CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA	LAZARO CARDENAS	\$ 479,507.78	\$ 479,507.78	\$ 479,507.78	\$ 479,507.78	\$ 479,507.78	\$ 479,507.78	\$ 479,507.78	100%	100%	58.5	M3	
TMP_PUE210402054005		OP-20210310	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA 12 DE OCTUBRE CON C.C.T. 21ETV0647W, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO AMERICA, MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA	PUEBLO AMERICA	\$ 657,171.00	\$ 657,171.00	\$ 657,171.00	\$ 657,171.00	\$ 657,171.00	\$ 657,171.00	\$ 657,171.00	100%	100%	176.51	M3	



*[Handwritten Signature]*

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 JALPAN, PUEBLA  
 2021 - 2024





MUNICIPIO DE JALPAN

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
INDICADORES 2021 (AVANCE)

SECRETARIA DE BIENESTAR  
Coordinación General de  
Planeación, Seguimiento y  
Evaluación  
Asistente

Gobierno de Puebla  
Hacer Historia. Pasar Edad.

17 ENE 2022  
Am 01:12

RECIBIDO  
F142/SB/IC/PS/E  
Justificación de Variaciones

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16.67	1314342	7886052	16.67	1314342	7886052	
	2do. Trimestre	41.67	3285855	7886052	41.67	3285855	7886052	
	3er. Trimestre	66.67	5257368	7886052	66.67	5257368	7886052	
	4to. Trimestre	100.00	7886052	7886052	100.00	7886052	7886052	
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	7886052	7886052	100.00	7886052	7886052	
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	2.95	232786.7	7886052	2.95	232786.7	7886052	
	2do. Trimestre	41.67	3285855	7886052	34.47	2718671.6	7886052	
	3er. Trimestre	66.67	5257638	7886052	64.51	5087357.4	7886052	
	4to. Trimestre	100.00	7886052	7886052	100.00	7886052	7886052	
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	432%	3285855	759935	1356%	3285855	242291.6	
	4to. Trimestre	221%	7886052	3572247.5	1764%	7886052	447128	INGRESOS PROPIOS QUE LO QUE SE HABÍA CONTEMPLADO EN LO PLANEADO



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
JALPAN, PUEBLA  
2021 - 2024


*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE JALPAN

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES 2021



FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	24	0.00	0	25	
	2do. Trimestre	0.00	0	24	0.00	0	25	
	3er. Trimestre	0.00	0	24	0.00	0	25	
	4to. Trimestre	0.00	0	24	0.00	0	25	

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS


Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	16.67	4	24	16.00	4	25	
	2do. Trimestre	29.17	7	24	24.00	6	25	
	3er. Trimestre	41.67	10	24	48.00	12	25	
	4to. Trimestre	58.33	14	24	52.00	13	25	LAS VARIACIONES SE DEBEN AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre	1er. Trimestre	4.17	1	24	4.00	1	25	
	2do. Trimestre	16.67	4	24	24.00	6	25	
	3er. Trimestre	29.17	7	24	40.00	10	25	
	4to. Trimestre	41.67	10	24	48.00	12	25	LAS VARIACIONES SE DEBEN AL CAMBIO DE

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 JALPAN, PUEBLA  
 2021 - 2024

Localidad	Programa	Pres	Programa Fon	Institucion	Eje	Rendimiento	Reintegr	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado	M Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
	4	FAIS	MUNICIP	1	7140.16	7140.16		2	622	2582441.03	874460.75	874460.75	874460.75	874460.75	874460.75	874460.75			CONSTRUCCIÓN DE AULAS
								2	614	2000000	13853738.8	13853738.8	13853738.8	13853738.8	13853738.8	13853738.8			APERTURA DE CAMINO, REHABILITACION DE CAMINOS Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JALPAN
								2	624	5000000	2168615.63	2168615.63	2168615.63	2168615.63	2168615.63	2168615.63			CONSTRUCCIÓN DE MURO GAVIÓN
								2	613	1751144.16	1508000	1508000	1508000	1508000	1508000	1508000			REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
								2	615	11074412.5	0	0	0	0	0	0			CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
								2	441	5592911.29	9596093.82	9596093.82	9596093.82	9596093.82	9596093.82	9596093.82			CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS
	5	FORTAMUN		1	2043.42	2043.42		1	853	394302.6	394302.6	394302.6	394302.6	394302.6	394302.6	394302.6			APORTACIÓN AL CEREZO
								1	311	572340	669141	669141	669141	669141	669141	669141			PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA
								1	113	1236012.91	803841.2	803841.2	803841.2	803841.2	803841.2	803841.2			PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA
								2	614	0	3208370.73	3208370.73	3208370.73	3208370.73	3208370.73	3208370.73			APERTURA DE CAMINO SACACOSECHAS, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, PAGO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE CONCRETO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE
								2	612	3511447.97	657171	657171	657171	657171	657171	657171			CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA
								2	541	555978	0	0	0	0	0	0			ADQUISICIÓN DE VEHICULO TIPO PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
								2	622	1513673.52	1983394.92	1983394.92	1983394.92	1983394.92	1983394.92	1983394.92			REHABILITACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
								1	283	102297	0	0	0	0	0	0			ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
								2	613	0	169830.55	169830.55	169830.55	169830.55	169830.55	169830.55			REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 JALPAN, PUEBLA  
 2021 - 2024