



H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024



13 de enero de 2023.

OFICIO No. OP/06-2023

CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al 4to. Informe Trimestral del Ejercicio 2022.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"



C. NICOLAS GALINDO PEREZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL
JALPAN, PUEBLA
2021 - 2024

PRESIDENTE MUNICIPAL DE JALPAN, PUEBLA

	SECRETARÍA DE BIENESTAR Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación Asistente
	13 ENE 2023
09:05 hr	
RECIBIDO FIG/06/CGPE	

Archivo. Control de Gestión.



MUNICIPIO DE JALPAN

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES 2022 CUARTO TRIMESTRE

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) *100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	31	
	2do. Trimestre	0.00	0	13	0.00	0	5	
	3er. Trimestre	0.00	0	24	0.00	0	11	
	4to. Trimestre	0.00	0	31	0.00	0	46	

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) *100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	31	
	2do. Trimestre	38.46	5	13	20.00	1	5	
	3er. Trimestre	45.83	11	24	27.27	3	11	
	4to. Trimestre	51.61	16	31	56.52	26	46	

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) *100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	
	2do. Trimestre	61.54	8	13	80.00	4	5	
	3er. Trimestre	54.17	13	24	72.73	8	11	
	4to. Trimestre	48.39	15	31	43.48	20	46	

PRESIDENTE MUNICIPAL

 JALISCO, GUERRERO

 2022-2024



MUNICIPIO DE JALPAN

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES 2022 CUARTO TRIMESTRE

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)												
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México												
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones				
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador					
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16.67	1502142.5	9012852	16.67	1502142.5	9012852					
	2do. Trimestre	41.67	3755355.5	9012852	41.67	3755355.5	9012852					
	3er. Trimestre	66.67	6008568.05	9012852	66.67	6008568.05	9012852					
	4to. Trimestre	100.00	9012852	9012852	99.89	9003190.35	9012852	SE REINTEGRA LA CANTIDAD DE \$9,661.65 POR GASTO NO EJERCIDO				
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos												
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones				
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador					
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	9012852	9012852	99.89	9003190.35	9012852	SE REINTEGRA LA CANTIDAD DE \$9,661.65 POR GASTO NO EJERCIDO				
	Índice en el Ejercicio de Recursos											
	Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
			Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador				
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	16.67	1502142.5	9012852	6.39	576191.46	9012852					
	2do. Trimestre	41.67	3755355.5	9012852	10.99	990918.13	9012852					
	3er. Trimestre	66.67	6008568.05	9012852	20.58	1855139.6	9012852					
	4to. Trimestre	100.00	9012852	9012852	99.89	9003190.35	9012852	SE REINTEGRA LA CANTIDAD DE \$9,661.65 POR GASTO NO EJERCIDO				
Índice de Dependencia Financiera												
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones				
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador					
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	1550%	3755355.5	242291.6	169%	3755355.5	2222051.93					
	4to. Trimestre	2016%	9012852	447128	370%	9012852	2438303.43					



PRESIDENCIA MUNICIPAL
JALPAN, PUEBLA
2021 - 2024

[Signature]



NOMBRE DEL MUNICIPIO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2022

FORM-09												
FOLIO SISTEMA INCP	No. OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	MODIFICADO	APROBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ANEXO	FECHA DE PAGOS	OBSERVACIONES
PUE220402130207	CP-1084	202201	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LUMINARIA TIPO LED, EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JALPA, PUEBLA	\$ 88,907.00	\$ 88,907.00	\$ 88,907.00	\$ 88,907.00	\$ 88,907.00	\$ 88,907.00	100%	PZA 15	
PUE220402130208	CP-1084	202201	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LUMINARIA TIPO LED, EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JALPA, PUEBLA	\$ 12,701.00	\$ 12,701.00	\$ 12,701.00	\$ 12,701.00	\$ 12,701.00	\$ 12,701.00	100%	PZA 5	
PUE220402130209	CP-1084	202201	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LUMINARIA TIPO LED, EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JALPA, PUEBLA	\$ 88,907.00	\$ 88,907.00	\$ 88,907.00	\$ 88,907.00	\$ 88,907.00	\$ 88,907.00	100%	PZA 15	
PUE220402130210	CP-1084	202201	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LUMINARIA TIPO LED, EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JALPA, PUEBLA	\$ 25,402.00	\$ 25,402.00	\$ 25,402.00	\$ 25,402.00	\$ 25,402.00	\$ 25,402.00	100%	PZA 20	
PUE220402130211	CP-1084	202201	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LUMINARIA TIPO LED, EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JALPA, PUEBLA	\$ 25,402.00	\$ 25,402.00	\$ 25,402.00	\$ 25,402.00	\$ 25,402.00	\$ 25,402.00	100%	PZA 10	
PUE220402130212	CP-1084	202201	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LUMINARIA TIPO LED, EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JALPA, PUEBLA	\$ 20,321.00	\$ 20,321.00	\$ 20,321.00	\$ 20,321.00	\$ 20,321.00	\$ 20,321.00	100%	PZA 8	
PUE220402130213	CP-1084	202201	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LUMINARIA TIPO LED, EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JALPA, PUEBLA	\$ 40,643.20	\$ 40,643.20	\$ 40,643.20	\$ 40,643.20	\$ 40,643.20	\$ 40,643.20	100%	PZA 18	
PUE220402130214	CP-1084	202201	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LUMINARIA TIPO LED, EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JALPA, PUEBLA	\$ 25,402.00	\$ 25,402.00	\$ 25,402.00	\$ 25,402.00	\$ 25,402.00	\$ 25,402.00	100%	PZA 10	
PUE220402130215	CP-1084	202201	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LUMINARIA TIPO LED, EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JALPA, PUEBLA	\$ 30,482.40	\$ 30,482.40	\$ 30,482.40	\$ 30,482.40	\$ 30,482.40	\$ 30,482.40	100%	PZA 12	
PUE220402130216	CP-1084	202201	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LUMINARIA TIPO LED, EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JALPA, PUEBLA	\$ 15,241.20	\$ 15,241.20	\$ 15,241.20	\$ 15,241.20	\$ 15,241.20	\$ 15,241.20	100%	PZA 6	
PUE220402130217	CP-1084	202201	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LUMINARIA TIPO LED, EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JALPA, PUEBLA	\$ 35,562.80	\$ 35,562.80	\$ 35,562.80	\$ 35,562.80	\$ 35,562.80	\$ 35,562.80	100%	PZA 14	
PUE220402130218	CP-1084	202201	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LUMINARIA TIPO LED, EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JALPA, PUEBLA	\$ 12,701.00	\$ 12,701.00	\$ 12,701.00	\$ 12,701.00	\$ 12,701.00	\$ 12,701.00	100%	PZA 8	



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 JALPA DE SELVA
 2022 - 2024
[Signature]

OP- P004- PUE2204021844389	202201	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LUMINARIA TIPO LED, EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JALPAH, PUEBLA	EL PROGRESO	\$ 10,160.00	\$ 10,160.00	\$ 10,160.00	\$ 10,160.00	\$ 10,160.00	\$ 10,160.00	100%	100%	100%	100%	PTA	4
OP- P004- PUE2204021840816	202201	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LUMINARIA TIPO LED, EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JALPAH, PUEBLA	LA GARZA	\$ 45,733.00	\$ 45,733.00	\$ 45,733.00	\$ 45,733.00	\$ 45,733.00	\$ 45,733.00	100%	100%	100%	100%	PTA	18
OP- P004- PUE2204021840830	202201	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LUMINARIA TIPO LED, EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JALPAH, PUEBLA	AGUA MEDIANERA	\$ 17,791.40	\$ 17,791.40	\$ 17,791.40	\$ 17,791.40	\$ 17,791.40	\$ 17,791.40	100%	100%	100%	100%	PTA	7
OP- P004- PUE2204021840839	202201	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LUMINARIA TIPO LED, EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JALPAH, PUEBLA	ACOHOTITL	\$ 20,321.00	\$ 20,321.00	\$ 20,321.00	\$ 20,321.00	\$ 20,321.00	\$ 20,321.00	100%	100%	100%	100%	PTA	8
OP- P004- PUE2204021840842	202201	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LUMINARIA TIPO LED, EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JALPAH, PUEBLA	JALPAH	\$ 25,402.00	\$ 25,402.00	\$ 25,402.00	\$ 25,402.00	\$ 25,402.00	\$ 25,402.00	100%	100%	100%	100%	PTA	10
OP- P004- PUE2204021840878	202201	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LUMINARIA TIPO LED, EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JALPAH, PUEBLA	EURO JALPAH	\$ 48,263.80	\$ 48,263.80	\$ 48,263.80	\$ 48,263.80	\$ 48,263.80	\$ 48,263.80	100%	100%	100%	100%	PTA	19
OP- P004- PUE2204021842778	202201	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LUMINARIA TIPO LED, EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JALPAH, PUEBLA	VILLA HERMOOSA	\$ 7,620.00	\$ 7,620.00	\$ 7,620.00	\$ 7,620.00	\$ 7,620.00	\$ 7,620.00	100%	100%	100%	100%	PTA	3
OP- P004- PUE2204021842777	202201	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LUMINARIA TIPO LED, EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JALPAH, PUEBLA	AGUILES	\$ 15,241.20	\$ 15,241.20	\$ 15,241.20	\$ 15,241.20	\$ 15,241.20	\$ 15,241.20	100%	100%	100%	100%	PTA	5
OP- P004- PUE2204021842844	202201	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LUMINARIA TIPO LED, EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JALPAH, PUEBLA	VISTA HERMOOSA	\$ 10,160.00	\$ 10,160.00	\$ 10,160.00	\$ 10,160.00	\$ 10,160.00	\$ 10,160.00	100%	100%	100%	100%	PTA	4
OP- P004- PUE2204021842929	202201	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LUMINARIA TIPO LED, EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JALPAH, PUEBLA	TECHALOTL	\$ 12,701.00	\$ 12,701.00	\$ 12,701.00	\$ 12,701.00	\$ 12,701.00	\$ 12,701.00	100%	100%	100%	100%	PTA	3
OP- P004- PUE220402172251	202202	CANALIZACION DE AGUA PUNYAL EN LA CALLE 4 DE ABRIL, FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL JIMENEZ, EN LA LOCALIDAD DE APANAYITL, MUNICIPIO DE JALPAH, PUEBLA	TECHALOTL	\$ 1,077,238.88	\$ 1,077,238.88	\$ 1,077,238.88	\$ 1,077,238.88	\$ 1,077,238.88	\$ 1,077,238.88	100%	100%	100%	100%	M2	311.08
OP- P004- PUE2204021842928	202201	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LUMINARIA TIPO LED, EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JALPAH, PUEBLA	APANAYITL	\$ 1,270,434.07	\$ 1,270,434.07	\$ 1,270,434.07	\$ 1,270,434.07	\$ 1,270,434.07	\$ 1,270,434.07	100%	100%	100%	100%	M2	30
OP- P004- PUE220402184462	202204	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LUMINARIA TIPO LED, EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JALPAH, PUEBLA	VILLA ANTONIO	\$ 910,360.42	\$ 910,360.42	\$ 910,360.42	\$ 910,360.42	\$ 910,360.42	\$ 910,360.42	100%	100%	100%	100%	M3	36.45
OP- P004- PUE2204021840848	202205	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LUMINARIA TIPO LED, EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JALPAH, PUEBLA	BUENO	\$ 488,235.97	\$ 488,235.97	\$ 488,235.97	\$ 488,235.97	\$ 488,235.97	\$ 488,235.97	100%	100%	100%	100%	M3	37.83
OP- P004- PUE220402170980	202208	CONSTRUCCION DE 14 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIOGASOLINOS EN LA LOCALIDAD DE TECHALOTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAH, PUEBLA.	TECHALOTL	\$ 204,647.17	\$ 204,647.17	\$ 204,647.17	\$ 204,647.17	\$ 204,647.17	\$ 204,647.17	100%	100%	100%	100%	PTA	14



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 JALPAH, PUEBLA
 LA OMBRA DE 11-2024

REGULAR EL CASO Y
 EL
 AYUNTAMIENTO
 NOLO ACORTO
 120468717

120468717

PUE220402190878	OP-FISM-202207	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSICHAS DENOMINADOS CUARTO DE HORA Y ARROYO GRANDE UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE ESBO APPARTARELLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAIN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	ESBO APPARTARELLA, MUNICIPIO DE JALPAIN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	\$ 955,590.14	\$ 955,590.14	\$ 955,590.14	\$ 955,590.14	\$ 955,590.14	\$ 955,590.14	\$ 955,590.14	100%	100%	100%	100%	100%	M2	2080
PUE220402271991	OP-FISM-202208	HIDRALUJO DE BAMPAS EN ACCESO A EL POCHOTE, EN LA LOCALIDAD DE AGUA HEDIONDA Y EL POCHOTE EN EL MUNICIPIO DE JALPAIN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	EL POCHOTE, MUNICIPIO DE JALPAIN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	\$ 1,450,370.80	\$ 1,450,370.80	\$ 1,450,370.80	\$ 1,450,370.80	\$ 1,450,370.80	\$ 1,450,370.80	\$ 1,450,370.80	100%	100%	100%	100%	100%	M2	977.8
PUE220402244078	OP-FISM-202209	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRALUJO DE LA CALLE MEXICO, DE LA LOCALIDAD DE PUEBLA AMERICA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAIN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	PUEBLA AMERICA, MUNICIPIO DE JALPAIN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	\$ 1,298,726.24	\$ 1,298,726.24	\$ 1,298,726.24	\$ 1,298,726.24	\$ 1,298,726.24	\$ 1,298,726.24	\$ 1,298,726.24	100%	100%	100%	100%	100%	M2	149.86
PUE220402192476	OP-FISM-202210	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRALUJO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JALPAIN, PUEBLA	JALPAIN	\$ 1,650,230.05	\$ 1,650,230.05	\$ 1,650,230.05	\$ 1,650,230.05	\$ 1,650,230.05	\$ 1,650,230.05	\$ 1,650,230.05	100%	100%	100%	100%	100%	M2	1089
PUE220402296792	OP-FISM-202211	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO EN LA CALLE 18 DE SEPTIEMBRE FRENTE A LA CAPILLA Y DOS BAMPAS DE CONCRETO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ACOTYOTILLA, MUNICIPIO DE JALPAIN, PUEBLA	ACOTYOTILLA, MUNICIPIO DE JALPAIN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	\$ 1,035,844.88	\$ 1,035,844.88	\$ 1,035,844.88	\$ 1,035,844.88	\$ 1,035,844.88	\$ 1,035,844.88	\$ 1,035,844.88	100%	100%	100%	100%	100%	M2	953.7
PUE220402296792	OP-FISM-202211	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO DE LA CALLE NIÑOS HEROES DE LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE JALPAIN PUEBLA.	LA REFORMA, MUNICIPIO DE JALPAIN PUEBLA.	\$ 1,089,554.74	\$ 1,089,554.74	\$ 1,089,554.74	\$ 1,089,554.74	\$ 1,089,554.74	\$ 1,089,554.74	\$ 1,089,554.74	100%	100%	100%	100%	100%	M2	903.88
PUE220402277800	OP-FISM-202213	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO SACACOSICHAS DENOMINADO LA COMUNIDAD UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAIN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE JALPAIN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	\$ 1,198,536.24	\$ 1,198,536.24	\$ 1,198,536.24	\$ 1,198,536.24	\$ 1,198,536.24	\$ 1,198,536.24	\$ 1,198,536.24	100%	100%	100%	100%	100%	M	2500
PUE220402347860	OP-FISM-202214	CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO Y ANGADOR EN LA CALLE SACRADO CORAZON, ENTRE LA CARRITERA A SAN PEDRO Y LA CASA DE DALLO, EN LA LOCALIDAD DE EL TAMBOR, EN EL MUNICIPIO DE JALPAIN, PUEBLA.	EL TAMBOR, MUNICIPIO DE JALPAIN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	\$ 653,372.62	\$ 653,372.62	\$ 653,372.62	\$ 653,372.62	\$ 653,372.62	\$ 653,372.62	\$ 653,372.62	100%	100%	100%	100%	100%	M3	18.79
PUE220402348519	OP-FISM-202215	CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO EN LOS CALLEJONES NICOLAS GALINDO MARQUEZ Y NIÑOS HEROES, DE LA LOCALIDAD EL RETIRO, EN EL MUNICIPIO DE JALPAIN, DEL ESTADO DE PUEBLA.	EL RETIRO, MUNICIPIO DE JALPAIN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	\$ 815,187.53	\$ 815,187.53	\$ 815,187.53	\$ 815,187.53	\$ 815,187.53	\$ 815,187.53	\$ 815,187.53	100%	100%	100%	100%	100%	M2	130.14
PUE220402366597	OP-FISM-202216	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRALUJO EN LA CALLE CORONEL TITO HERNANDEZ ENTRE CALLE JAVIER RUINO Y LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE PIDRAS NEGRAS, MUNICIPIO DE JALPAIN PUEBLA.	PIDRAS NEGRAS, MUNICIPIO DE JALPAIN PUEBLA.	\$ 1,383,712.13	\$ 1,383,712.13	\$ 1,383,712.13	\$ 1,383,712.13	\$ 1,383,712.13	\$ 1,383,712.13	\$ 1,383,712.13	100%	100%	100%	100%	100%	M3	134.84



Handwritten signature and date: 2024

PUE220402354594	OP- PISMA- 202217	REHABILITACION DE LA LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA EL CONSUELO, EN LA LOCALIDAD DE TECHALOTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALAPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	TECHALOTLA	\$ 796,205.04	\$ 796,205.04	\$ 796,205.04	\$ 796,205.04	\$ 796,205.04	100%	M	685.2
PUE220402354638	OP- PISMA- 202219	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRALUCO EN EL TRAMO DE LA CASA DE SALUD AL BACHILLER, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE JALAPAN, PUEBLA.	BENITO JUAREZ	\$ 1,257,679.44	\$ 1,257,679.44	\$ 1,257,679.44	\$ 1,257,679.44	\$ 1,257,679.44	100%	M3	135
PUE220402354838	OP- PISMA- 202220	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE EL PARAISO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALAPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	EL PARAISO	\$ 1,101,419.48	\$ 1,101,419.48	\$ 1,101,419.48	\$ 1,101,419.48	\$ 1,101,419.48	100%	CUARTOS	11
PUE220402354839	OP- PISMA- 202221	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE APANPANTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALAPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	APANPANTLA	\$ 1,576,762.35	\$ 1,576,762.35	\$ 1,576,762.35	\$ 1,576,762.35	\$ 1,576,762.35	100%	CUARTOS	15
PUE220402370291	OP- PISMA- 202222	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE LA GARZA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALAPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	LA GARZA	\$ 1,576,762.35	\$ 1,576,762.35	\$ 1,576,762.35	\$ 1,576,762.35	\$ 1,576,762.35	100%	CUARTOS	15
PUE220402370291	OP- PISMA- 202223	REVESTIMIENTO DEL CAMINO QUE CONDUCE AL PARTEEN EN LA LOCALIDAD DE NUJVO CHALMA, MUNICIPIO DE JALAPAN, PUEBLA	NUJVO CHALMA	\$ 516,341.96	\$ 516,341.96	\$ 516,341.96	\$ 516,341.96	\$ 516,341.96	100%	M	205
PUE220402370614	OP- PISMA- 202216	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOLQUIN EN LA CALLE LOS POZOS Y LA CALLE QUE CONDUCE AL PARTEEN EN LA LOCALIDAD DE AGUA LINDA, MUNICIPIO DE JALAPAN, PUEBLA.	AGUA LINDA	\$ 1,064,780.02	\$ 1,064,780.02	\$ 1,064,780.02	\$ 1,064,780.02	\$ 1,064,780.02	100%	M2	871.38
PUE220402384805	OP- PISMA- 202228	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO SACACOSHAS DENOMINADO SALTO CHICO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALAPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	LOS PINOS	\$ 792,975.79	\$ 792,975.79	\$ 792,975.79	\$ 792,975.79	\$ 792,975.79	100%	M	500
PUE220402384805	MIP- FORT- 202206	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRALUCO DE LA CALLE CENTRAL ENTRE CALLE NORTE Y CALLE CORREGIDORA EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOJUA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALAPAN, PUEBLA.	VISTA HERMOJUA	\$ 1,987,950.20	\$ 1,987,950.20	\$ 1,987,950.20	\$ 1,987,950.20	\$ 1,987,950.20	100%	M3	202.91

FORTEALUN-OP

FOLIO SISTEMA SHCP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	ENTRADA	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMITIDO	DIVENDADO	EJERCIDO	PAGADO	ANEXO FOLIO	ANEXO FINANCIADO	COMPLETADO	COMENTARIOS	OBSERVACIONES
TMP_PUE220402354594		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRALUCO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, A UN COSTADO DE LA CARRERA PUBLICA, EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS, MUNICIPIO DE JALAPAN, PERTENECIENTE AL ESTADO DE PUEBLA.	LOS PINOS	\$ 1,464,470.50	\$ 1,464,470.50	\$ 1,464,470.50	\$ 1,464,470.50	\$ 1,464,470.50	\$ 1,464,470.50	\$ 1,464,470.50	100%	M3	174.83		

PRESIDENCIA DEL MUNICIPIO DE JALAPAN, PUEBLA
27-11-2022



TMP_PUE220401100	OP- FORT- 202208	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRELLES Y LA CALLE LAURELES, A UN COSTADO DE LA CARRETERA PUBLICA, EN LA LOCALIDAD DE LA GLORIA, MUNICIPIO DE JALPAHUALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	LA GLORIA	\$ 1,984,563.20	\$ 1,984,563.20	\$ 1,984,563.20	\$ 1,984,563.20	\$ 1,984,563.20	\$ 1,984,563.20	100%	100%	MTZ	1068.8	
TMP_PUE220401100	OP- FORT- 202209	REHABILITACION DE CERCAO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGNA MIRÓS HEROES, CON CLAVE 210907047, DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, DEL MUNICIPIO DE JALPAHUALPAN, PUEBLA.	GUADALUPE E VICTORIA	\$ 358,535.20	\$ 358,535.20	\$ 358,535.20	\$ 358,535.20	\$ 358,535.20	\$ 358,535.20	100%	100%	M	63.4	
TMP_PUE220401100	OP- FORT- 202207	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	APAHUANTEPEC LA	\$ 118,923.20	\$ 118,923.20	\$ 118,923.20	\$ 118,923.20	\$ 118,923.20	\$ 118,923.20	100%	100%	PZA	11	POLOS RECHALZAD
TMP_PUE220401100	OP- FORT- 202210	ADQUISICION AMBULANCIA PARA EL MUNICIPIO DE JALPAHUALPAN, PUEBLA.	APAHUANTEPEC LA	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	100%	100%	VHICULOS	1	POLOS RECHALZAD



PRESIDENCIA MUNICIPAL
JALPAHUALPAN, PUEBLA
2021 - 2024