

14 de octubre de 2022.

OFICIO No. OP/170-2022

ERNESTO ESCAMILLA GARCÍA
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **3er. Informe Trimestral del Ejercicio 2022**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"




C. NICOLÁS GALINDO PÉREZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL
JALPAN, PUEBLA
2021 - 2024

PRESIDENTE MUNICIPAL DE JALPAN, PUEBLA

Archivo. Control de Gestión.



MUNICIPIO DE JALPAN

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2022 TERCER TRIMESTRE

Gobierno Municipal 2021 - 2024
Con tu confianza seguimos transformando Jalpan

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	31	
	2do. Trimestre	0.00	0	13	0.00	0	5	
	3er. Trimestre	0.00	0	24	0.00	0	11	
	4to. Trimestre	0.00	0	31	0.00			

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	31	
	2do. Trimestre	38.46	5	13	20.00	1	5	
	3er. Trimestre	45.83	11	24	27.27	3	11	
	4to. Trimestre	51.61	16	31				

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre)	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	
	2do. Trimestre	61.54	8	13	80.00	4	5	
	3er. Trimestre	54.17	13	24	72.73	8	11	
	4to. Trimestre	48.39	15	31				



[Handwritten signature]

PRESIDENCIA MUNICIPAL
JALPAN, PUEBLA
2021 - 2024



MUNICIPIO DE JALPAN

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES 2022 TERCER TRIMESTRE

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)												
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México												
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador			
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) * 100	1er. Trimestre	16.67	1502142.5	9012852	16.67	1502142.5	9012852	9012852				
	2do. Trimestre	41.67	3755355.5	9012852	41.67	3755355.5	9012852	9012852				
	3er. Trimestre	66.67	6008568.05	9012852	66.67	6008568.05	9012852	9012852				
	4to. Trimestre	100.00	9012852	9012852								
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos												
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador			
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	9012852	9012852								
	Índice en el Ejercicio de Recursos											
	Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
			Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador		
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	1er. Trimestre	16.67	1502142.5	9012852	6.39	576191.46	9012852	9012852				
	2do. Trimestre	41.67	3755355.5	9012852	10.99	990918.13	9012852	9012852				
	3er. Trimestre	66.67	6008568.05	9012852	20.58	1855139.6	9012852	9012852				
	4to. Trimestre	100.00	9012852	9012852								
Índice de Dependencia Financiera												
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador			
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	1550%	3755355.5	242291.6	169%	3755355.5	2222051.93					
	4to. Trimestre	2016%	9012852	447128								
	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México											
	Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
Meta Planeada			Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador			
(((Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1) - 1) * 100	4to Trimestre	-6.16	21,407,636.60	22,812,929.60								

PRESIDENCIA MUNICIPAL
JALPAN, PUEBLA
2021 - 2024



[Firma manuscrita]



**NOMBRE DEL MUNICIPIO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
TERCER TRIMESTRE 2022**

FISM-DE																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. DE MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	FINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISCAL	AVANCE FINANCIERO	UNIDADES MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE220302167247	OP-FISM-202208	202208	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE RAMPAS EN ACCESO A EL POCHOTE, EN LA LOCALIDAD DE AGUA HEDIONDA Y EL POCHOTE EN EL MUNICIPIO DE JALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	AGUA HEDIONDA	1450370.8	\$ 1,450,370.80	\$ 1,450,370.80	\$ 1,450,370.80	\$ 1,450,370.80	\$ 1,450,370.80	\$ 1,450,370.80	0%	0%	M2	937.8	OBSERVACIONES EN LAS MIDS Y SRFT, SE VAN A ELIMINAR
PUE220302167111	OP-FISM-202209	202209	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEXICO, DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO AMERICA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	PUEBLO AMERICA	1298726.24	\$ 1,298,726.24	\$ 1,298,726.24	\$ 1,298,726.24	\$ 1,298,726.24	\$ 1,298,726.24	\$ 1,298,726.24	0%	0%	M3	140.86	OBSERVACIONES EN LAS MIDS Y SRFT, SE VAN A ELIMINAR
PUE220302192476	OP-FISM-202210	202210	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA.	JALPAN	1650230.05	\$ 1,650,230.05	\$ 1,650,230.05	\$ 1,650,230.05	\$ 1,650,230.05	\$ 1,650,230.05	\$ 1,650,230.05	100%	100%	M2	1080	
PUE220302176395	OP-FISM-202211	202211	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE FRENTE A LA CAPILLA Y DE DOS RAMPAS DE CONCRETO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ACOYOTITLA, MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA.	ACOYOTITLA	1035844.88	\$ 1,035,844.88	\$ 1,035,844.88	\$ 1,035,844.88	\$ 1,035,844.88	\$ 1,035,844.88	\$ 1,035,844.88	0%	0%	M2	951.7	OBSERVACIONES EN LAS MIDS Y SRFT, SE VAN A ELIMINAR
PUE220302167940	OP-FISM-202212	202212	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO DE LA CALLE NIÑOS HEROES DE LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE JALPAN PUEBLA.	LA REFORMA	1089554.74	\$ 1,089,554.74	\$ 1,089,554.74	\$ 1,089,554.74	\$ 1,089,554.74	\$ 1,089,554.74	\$ 1,089,554.74	0%	0%	M2	907.5	OBSERVACIONES EN LAS MIDS Y SRFT, SE VAN A ELIMINAR
PUE22030288783	OP-FISM-202201	202201	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO SACACOSECHAS DENOMINADO LA COMUNIDAD UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	VISTA HERMOSA	1198536.24	\$ 1,198,536.24	\$ 1,198,536.24	\$ 1,198,536.24	\$ 1,198,536.24	\$ 1,198,536.24	\$ 1,198,536.24	0%	0%	M	2500	OBSERVACIONES EN LAS MIDS Y SRFT, SE VAN A ELIMINAR
PUE22030286786	OP-FISM-202203	202203	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LUMINARIA TIPO LED, EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA	DISTINTAS LOCALIDADES	635050	\$ 635,050.00	\$ 635,050.00	\$ 635,050.00	\$ 635,050.00	\$ 635,050.00	\$ 635,050.00	0%	0%	PZA	250	OBSERVACIONES EN LAS MIDS Y SRFT, SE VAN A ELIMINAR
PUE22030286786	OP-FISM-202203	202203	CONSTRUCCION DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE 4 DE ABRIL, FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL JIMENEZ EN LA LOCALIDAD DE APAPANTILLA, MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA.	APAPANTILLA	1270434.07	\$ 1,270,434.07	\$ 1,270,434.07	\$ 1,270,434.07	\$ 1,270,434.07	\$ 1,270,434.07	\$ 1,270,434.07	100%	100%	ML	30	
PUE22030288462	OP-FISM-202204	202204	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE SAN ANTONIO, UBICADAS EN EL KM 0+630.00 DEL CAMINO VILLA AVILA CAMACHO - SAN PEDRO PETLACOTILA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA HERMOSA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	VILLA HERMOSA	910360.42	\$ 910,360.42	\$ 910,360.42	\$ 910,360.42	\$ 910,360.42	\$ 910,360.42	\$ 910,360.42	100%	100%	M3	96.45	
PUE22030280686	OP-FISM-202205	202205	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NICOLAS GALINDO MARQUEZ, UBICADA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE NUEVO JERUSALEN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	NUEVO JERUSALEN	488235.97	\$ 488,235.97	\$ 488,235.97	\$ 488,235.97	\$ 488,235.97	\$ 488,235.97	\$ 488,235.97	100%	100%	M3	57.83	
PUE22030280878	OP-FISM-202207	202207	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS DENOMINADOS CUARTO DE HORA Y ARROYO GRANDE UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE EIDO APAPANTILLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	EIDO APAPANTILLA	955590.14	\$ 955,590.14	\$ 955,590.14	\$ 955,590.14	\$ 955,590.14	\$ 955,590.14	\$ 955,590.14	100%	100%	ML	2080	




**PRESIDENCIA MUNICIPAL
JALPAN, PUEBLA**

2022.07.20
[Firma]

Entidad	Municipio	Tipo de Regis	Ciclo de Recur	Tipo de Recur	Clave Ramo	Ramo	Modalidad	Programa pri	Programa For	Institucion Eje	Recurso	Recurso	Modificado	Recaudado	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones	
21	86	1	2022	2	33 I	4	FAIS MUNICI	5	FORTAALUN	1	264,886	0	4237531.37	4237531.37	1270634.07	1270634.07	1270634.07	1270634.07	1270634.07	1270634.07		
		2											614	363485.92	363485.92	363485.92	363485.92	363485.92	363485.92	363485.92	APERTURA DE CAMINO, REHABILITACION I	
		2											615	68205.85	68205.85	68205.85	68205.85	68205.85	68205.85	68205.85	CANCELACION DE PARTIDA	
		2											615	22010242.7	22010242.7	22010242.7	22010242.7	22010242.7	22010242.7	22010242.7	CONSTRUCCION DE VAS DE COMUNICACI	
		2											441	3928274.98	3928274.98	3928274.98	3928274.98	3928274.98	3928274.98	3928274.98	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	
21	86	1	2022	2	33 I	5	FORTAALUN	1	264,886	1	264,886	0	853	446290.5	446290.5	446290.5	446290.5	446290.5	446290.5	446290.5	APORTACION AL CERZO	
		2											311	793288.5	793288.5	793288.5	793288.5	793288.5	793288.5	793288.5	PASO A ENERGIA ELECTRICA	
		2											113	1263336	1263336	1263336	1263336	1263336	1263336	1263336	PASO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PABLI	
		2											614	790060.35	790060.35	790060.35	790060.35	790060.35	790060.35	790060.35	790060.35	CONSTRUCCION DE PARRAWEOS
		2											612	673012	673012	673012	673012	673012	673012	673012	673012	REHABILITACION DE ESCUELA
		2											711	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGUI
		2											611	4232826.65	4232826.65	4232826.65	4232826.65	4232826.65	4232826.65	4232826.65	4232826.65	CONSTRUCCION DE VAS DE COMUNICACI
		2											565	464039	464039	464039	464039	464039	464039	464039	464039	ADQUISICION DE RADIOS PARA SEGURIDA




PRESIDENCIA MUNICIPAL
JALPAN, PUEBLA
2021 - 2024