



H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024



15 de Julio de 2024.

OFICIO No. OP/78-2024

CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUN, que se registraron en los **Módulos de Destino del gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Segundo Informe Trimestral del Ejercicio 2024**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE

C. NICOLAS GALINDO PEREZ



PRESIDENCIA MUNICIPAL
JALPAN, PUEBLA
2021 - 2024

PRESIDENTE MUNICIPAL DE JALPAN, PUEBLA

Archivo. Control de Gestión.

Entidad	Municipio	Tipo de Regis	Ciclo de Recor	Tipo de Recor	Clave Ramo	Modalidad	Programa	Programa	Instruccion	Eje	Rendimiento	Reintegracion	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	Contratistas	Proyectos	Observaciones	
21	86	1	2024	2	33 1	33 1	4	FAISARUN	1	7187.83	0	0	2	613	2574854.28	477019.23	477019.23	477019.23	477019.23	477019.23	477019.23			REHABILITACION DE ALCANT	
		2											2	614	149317210.3	10503145.35	10503145.35	10503145.35	10503145.35	10503145.35	10503145.35			CONSTRUCCION DE REVESTI	
		2											1	441	3963834.98	2239175.53	2239175.53	2239175.53	2239175.53	2239175.53	2239175.53			CONSTRUCCION DE CUARTOS	
		2											2	612	11828576.34	10748756.5	3929015.91	3929015.91	3929015.91	3929015.91	3929015.91	3929015.91			CONSTRUCCION DE MERCAD
		2											2	626	3026219.1	3026219.1	706992.48	706992.48	706992.48	706992.48	706992.48	706992.48			REHABILITACION DE SANITARI
21	86	1	2024	2	33 1	33 1	5	FORTAARUN	1	1851.48	0	0	1	853	540633.25	540633.25	540633.25	540633.25	540633.25	540633.25	540633.25			APORTACION AL CERESO	
		2											1	311	865669	865669	423303	423303	423303	423303	423303			PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	
		2											1	313	2674532.56	2674532.56	1665789.74	1665789.74	1665789.74	1665789.74	1665789.74			PAGO DE ELEMENTOS A SEGI	
		2											1	271	289276.75	289276.75	105225.25	105225.25	105225.25	105225.25	105225.25			ADQUISICION DE UNIFORME	
		2											2	614	5968536.81	5968536.81	1632887.93	1632887.93	1632887.93	1632887.93	1632887.93			CONSTRUCCION DE REVESTI	
		2											2	612	473916.63	473916.63	137437.93	137437.93	137437.93	137437.93	137437.93			REHABILITACION DE FACHAD	



[Handwritten Signature]

PRESIDENCIA MUNICIPAL
JALPAN, PUEBLA
2021 - 2024



MUNICIPIO DE
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024
 DESTINO DE GASTO
 FAISMUN



PRESIDENCIA MUNICIPAL
JALPAN, PUEBLA
 2021-2024

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANZ FINANCIERO	AVANZ FISICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
	175116	OP-FAIS-	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN EL CAMINO VISTA HERMOSA - EJIDO DE JALPAN DE 1.97 KMS. DE LONGITUD, EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	VISTA HERMOSA	2053117.13	\$ 2,053,117.13	\$ 2,053,117.13	\$ 2,053,117.13	\$ 2,053,117.13	\$ 2,053,117.13	\$ 2,053,117.13	100%	100%	1980	METROS LINEALES	
PUE240202	103729	OP-FAIS-	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CERRADA, DE LA LOCALIDAD DE TECHALOTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, DEL ESTADO DE PUEBLA."	TECHALOTLA	834613.46	\$ 834,613.46	\$ 834,613.46	\$ 834,613.46	\$ 834,613.46	\$ 834,613.46	\$ 834,613.46	100%	100%	346.28	METROS CUADRADOS	
PUE240202	103766	OP-FAIS-	"REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL Y EN LA CALLE NIÑOS HEROES, DE LA LOCALIDAD DE APAPANTILLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, DEL ESTADO DE PUEBLA."	APAPANTILLA	477019.23	\$ 477,019.23	\$ 477,019.23	\$ 477,019.23	\$ 477,019.23	\$ 477,019.23	\$ 477,019.23	100%	100%	123	METROS LINEALES	
PUE240202	175198	OP-FAIS-	"APERTURA DE CAMINO TIPO "E", EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO JALPAN (LA ZONA), PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA."	EJIDO JALPAN (LA ZONA)	584295.17	\$ 584,295.17	\$ 584,295.17	\$ 584,295.17	\$ 584,295.17	\$ 584,295.17	\$ 584,295.17	100%	100%	295.65	METROS CUBICOS	
	103796	OP-FAIS-	"CONSTRUCCION DE MERCADO EN LA LOCALIDAD DE APAPANTILLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA."	APAPANTILLA	1653298	\$ 1,653,298.00	\$ 1,653,298.00	\$ 1,653,298.00	\$ 1,653,298.00	\$ 1,653,298.00	\$ 1,653,298.00	100%	100%	456.4	METROS CUADRADOS	
PUE240202	106701	OP-FAIS-	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CENTRAL Y EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA."	VISTA HERMOSA	2642652.3	\$ 2,642,652.30	\$ 2,642,652.30	\$ 2,642,652.30	\$ 2,642,652.30	\$ 2,642,652.30	\$ 2,642,652.30	100%	100%	1210.97	METROS CUADRADOS	
PUE240202	103860	OP-FAIS-	"CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE APAPANTILLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, DEL ESTADO DE PUEBLA."	APAPANTILLA	1187406.89	\$ 1,187,406.89	\$ 1,187,406.89	\$ 1,187,406.89	\$ 1,187,406.89	\$ 1,187,406.89	\$ 1,187,406.89	100%	100%	506.47	METROS CUADRADOS	
PUE240202	165933	OP-FAIS-	"CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE MUNIXKAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, DEL ESTADO DE PUEBLA."	MUNIXKAN	2239175.53	\$ 2,239,175.53	\$ 2,239,175.53	\$ 2,239,175.53	\$ 2,239,175.53	\$ 2,239,175.53	\$ 2,239,175.53	100%	100%	20	CUARTOS DORMITORIO	
	103920	OP-FAIS-	"REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLÓN, CLAVE 21EP05230, DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO AMERICA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, DEL ESTADO DE PUEBLA."	PUEBLO AMERICA	235993.14	\$ 235,993.14	\$ 235,993.14	\$ 235,993.14	\$ 235,993.14	\$ 235,993.14	\$ 235,993.14	100%	100%	40	METROS CUADRADOS	
	166032	OP-FAIS-	"REHABILITACION DE AULAS EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL JUAN ALDAMA, CLAVE: 21EBH07995, DE LA LOCALIDAD DE NUEVO ZOQUIAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA."	NUEVO ZOQUIAPAN	470999.34	\$ 470,999.34	\$ 470,999.34	\$ 470,999.34	\$ 470,999.34	\$ 470,999.34	\$ 470,999.34	100%	100%	112.78	METROS CUADRADOS	



MUNICIPIO DE
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES 2024

FORTAMUN

Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México													
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador			
[Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México]*100	1er. Trimestre	16.67	1,802,110.84	10,812,665.00	16.67	1,802,110.84	10,812,665.00	10,812,665.00	10,812,665.00				
	2do. Trimestre	41.67	4,505,277.10	10,812,665.00	41.67	4,505,277.10	10,812,665.00	10,812,665.00	10,812,665.00				
	3er. Trimestre	66.67	7,208,443.36	10,812,665.00									
	4to. Trimestre	100.00	10,812,665.00	10,812,665.00									
Índice en el Ejercicio de Recursos													
Método de Cálculo	Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones		
[Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial]*100	1er. Trimestre	16.67	1,802,110.84	10,812,665.00	16.67	1,802,110.84	10,812,665.00	10,812,665.00	10,812,665.00				
	2do. Trimestre	41.67	4,505,277.10	10,812,665.00	41.67	4,505,277.10	10,812,665.00	10,812,665.00	10,812,665.00				
	3er. Trimestre	66.67	7,208,443.36	10,812,665.00									
	4to. Trimestre	100.00	10,812,665.00	10,812,665.00									
Índice de Dependencia Financiera													
Método de Cálculo	Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones		
[Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal]	2do. Trimestre	2.03	4,505,277.10	2,222,051.93	2.12	4,505,277.10	2,120,563.20	2,120,563.20					
	4to. Trimestre	4.43	10,812,665.00	2,438,303.43									
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México													
Método de Cálculo	Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones		
[[Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1]-1]*100	4to Trimestre	14.33	33,409,295.43	29,221,187.61									



PRESIDENCIA MUNICIPAL
JALPAN, PUEBLA
2021 - 2024



MUNICIPIO DE
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES 2024

FORTAMUN

Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	44.57	2,007,937.27	4,505,277.10	44.57	2,007,937.27	4,505,277.10				
	4to. Trimestre	12.66	1,369,418.52	10,812,665.00							
Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua											
Método de Cálculo	Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	4,505,277.10		0.00	4,505,277.10				SE CONDONO EL PAGO POR CONCEPTO DE AGUA PUESTO QUE EL MUNICIPIO TIENE UN ALTO REZAGO SOCIAL
	4to. Trimestre	0.00	0.00	10,812,665.00							SE CONDONO EL PAGO POR CONCEPTO DE AGUA PUESTO QUE EL MUNICIPIO TIENE UN ALTO REZAGO SOCIAL
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales											
Método de Cálculo	Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	4,505,277.10		0.00	4,505,277.10				SE CONDONO EL PAGO DE AGUAS RESIDUALES PUESTO QUE EL MUNICIPIO TIENE UN ALTO REZAGO SOCIAL
	4to. Trimestre	0.00	0.00	10,812,665.00							SE CONDONO EL PAGO DE AGUAS RESIDUALES PUESTO QUE EL MUNICIPIO TIENE UN ALTO REZAGO SOCIAL
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local											
Método de Cálculo	Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	4,505,277.10		0.00	4,505,277.10				
	4to. Trimestre	0.00	0.00	10,812,665.00							



PRESIDENCIA MUNICIPAL
JALPAN, PUEBLA

2021 - 2024



MUNICIPIO DE
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES 2024

FORTAMUN

Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	NO SE REALIZAN PAGOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CON EL FONDO FORTAMUN	NO SE REALIZAN PAGOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CON EL FONDO FORTAMUN
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta) *100	2do. Trimestre	0.00	0.00	4,505,277.10		0.00	4,505,277.10		
	4to. Trimestre	0.00	0.00	10,812,665.00					
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	SOLO SE VA A ADQUIRIR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚBLICA	SOLO SE VA A ADQUIRIR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚBLICA
[Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta] *100	2do. Trimestre	6.42	289,276.65	4,505,277.10		0.00	4,505,277.10		
	4to. Trimestre	0.00	0.00	10,812,665.00					

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 JALPAN, PUEBLA
 2024 - 2024

MUNICIPIO DE

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES 2024

FAISMUN



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Cuenta de Gastos Federales y Transferencias

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS										
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador			
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	5	0.00	0	5			
	2do. Trimestre	0.00	0	21	0.00	0	15			
	3er. Trimestre	0.00	0	21						
	4to. Trimestre	0.00	0	21						
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS										
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador			
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	40.00	2	5	40.00	2	5	NO SE REGISTRARON EN LAS MIDS		
	2do. Trimestre	57.14	12	21	53.33	8	15			
	3er. Trimestre	100.00	21	21						
	4to. Trimestre	100.00	21	21						
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS										
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador			
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	60.00	3	5	60.00	3	5	NO SE REGISTRARON EN LAS MIDS		
	2do. Trimestre	42.86	9	21	46.67	7	15			
	3er. Trimestre	100.00	21	21						
	4to. Trimestre	100.00	21	21						



 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 JALPAN, PUEBLA
 2021-2024